

| DETALLE | DETAL | DETALLE_PRO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|---------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| CICLO | TRIME | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBA | FUENTES_FINANCIAMIENTO |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 237462.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 409831.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 191232.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1594489.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 739862.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1477174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 754865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 826824.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1421251.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 299042.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 813383.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1387756.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1542153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1477174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 308579.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 376486.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 150358.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 1357771.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |
| 2019 | 2 | GRO1902015 | Proyecto de inversión | 255264.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ra |

Preliminar

| DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DET.DETALLE_PRI ID_E ENTIDAD_RE | ID_ML ID_ML |
|--|------------------------------------|----------------|
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TOTOMIXTLAHUACA AGUA ZARCA PLAN DE LOS PINOS JUQUILITA Y TENAMAZAPA - 42868 | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 70629 | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE MALINALTEPEC TLACOAPA SUBTRAMO CRUCERO DE SAN MARCOS SAN I | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE EL CARRIZAL CARRIZAL - 42688 | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA MUNICIPIO DE TLA | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 76140 | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO SEGUNDA ET | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA NOPALERA MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD D | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MALINALTEPEC TLACOAPA SUBTRAMO CRUCERO DE MALINALTEPEC CRUC | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO MALINALTEPEC TLACOAPA SUBTRAMO DE MAGUEYERA CRUCERO DE SAN I | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO SESENTA Y UNO NICOLAS BRAVO EN LA LOCALID | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 70609 | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUAI | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 705 | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE MALINALTEPEC TLACOAPA SUBTRAMO EL DURAZNAL CRUCERO DE PLA | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE LA COMPUERTA SABANA - 42557 | 12 Guerrero | 63 |
| MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PASCALA DEL ORO MEXCALAPA SUBTRAMO COLINDANCIA DE PASCALA DEL ORO MET | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO - 105430 | 12 Guerrero | 63 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI | 12 Guerrero | 63 |

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_DETA | DETALLE_DE | DETALLE_DE | DETALLE_DE | DETALLE_DE | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|------------|--------|-----|--------------------------|
| MUNICIPIO_RI | TIPO_PROGR | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO POBL | MUJERE | HOMBRE | BE | METAS |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42868 | S | 200 | 160 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70629 | S | 180 | 120 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42474 | S | 230 | 200 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42688 | S | 80 | 65 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 76071 | S | 130 | 70 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 76140 | S | 120 | 80 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42059 | S | 180 | 120 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70574 | S | 280 | 200 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 105459 | S | 550 | 400 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41410 | S | 250 | 200 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 41855 | S | 475 | 350 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69545 | S | 250 | 130 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70609 | S | 200 | 80 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104277 | S | 120 | 80 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84404 | S | 220 | 180 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68692 | S | 120 | 80 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70586 | S | 170 | 130 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42293 | S | 185 | 150 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42557 | S | 220 | 140 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Transportes y | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42658 | S | 250 | 200 | {meta1: {unidad_medida:N |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 105430 | S | 120 | 80 | {meta1: {unidad_medida:C |
| Tlacoapa | Proyecto de Ir | Asistencia Soc | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 42158 | S | 420 | 350 | {meta1: {unidad_medida:C |

| DETAL TIPO_ | DETALLE_PROYECTO (GEOREFERENCIAS | DETALLE_PROY FECHA_INICIO | DETALLE_PROY FECHA_TERMII | AVANCE_FINAN RECAUDADO | AVANCE_FINANCIEF COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 29-04-2019 | 23-05-2019 | 237462.93 | 237462.93 | 237462.93 | 237462.93 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 29-04-2019 | 27-06-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 03-04-2019 | 27-04-2019 | 409831.23 | 409831.23 | 409831.23 | 409831.23 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 29-04-2019 | 22-05-2019 | 191232.93 | 191232.93 | 191232.93 | 191232.93 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 29-04-2019 | 22-06-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 12-04-2019 | 10-07-2019 | 1594489.36 | 1594489.36 | 1250000 | 1250000 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 06-03-2019 | 04-04-2019 | 739862.21 | 739862.21 | 739862.21 | 739862.21 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 15-04-2019 | 05-07-2019 | 1477174.75 | 1477174.75 | 1477174.75 | 1477174.75 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 24-05-2019 | 24-06-2019 | 754865.88 | 754865.88 | 754865.88 | 754865.88 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 01-03-2019 | 19-03-2019 | 826824.93 | 826824.93 | 826824.93 | 826824.93 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 01-03-2019 | 19-03-2019 | 1421251.31 | 1421251.31 | 1421251.31 | 1421251.31 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 09-04-2019 | 17-05-2019 | 299042.42 | 299042.42 | 299042.42 | 299042.42 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 15-04-2019 | 07-05-2019 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 03-06-2019 | 20-07-2019 | 813383.29 | 813383.29 | 813383.29 | 813383.29 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 03-05-2019 | 15-06-2019 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 | 1387756.63 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 27-03-2019 | 24-07-2019 | 1542153.18 | 1542153.18 | 850000 | 850000 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 15-04-2019 | 11-09-2019 | 1477174.75 | 1477174.75 | 1000000 | 1000000 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 04-04-2019 | 27-04-2019 | 308579.62 | 308579.62 | 308579.62 | 308579.62 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 04-04-2019 | 27-04-2019 | 376486.92 | 376486.92 | 376486.92 | 376486.92 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 29-04-2019 | 21-05-2019 | 150358.77 | 150358.77 | 150358.77 | 150358.77 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 02-05-2019 | 31-07-2019 | 1357771.24 | 1357771.24 | 800000 | 800000 |
| 1 | {geo1: {cve_municipio: | 27-02-2019 | 22-03-2019 | 255264.29 | 255264.29 | 255264.29 | 255264.29 |

| AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCI CONTRATOS | AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUJO FLUJO | OBSERVACIONES OBSERVACIONES |
|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 237462.93 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531201/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 0 | Sin contratos nue\ | {meta1: {unidad_medid: | | En Ejecución | En registro de avances | |
| 409831.23 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531088/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 191232.93 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531159/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 0 | Sin contratos nue\ | {meta1: {unidad_medid: | | En Ejecución | En registro de avances | |
| 1250000 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1535475/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 739862.21 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1530957/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 1477174.75 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1548425/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 754865.88 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1552178/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 826824.93 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1530748/proyecto_FI | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 1421251.31 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1530891/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 299042.42 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1547892/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En registro de avances | |
| 1387756.63 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1548445/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 813383.29 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1551701/proyecto_FI | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 1387756.63 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1540725/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 850000 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1547388/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 1000000 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1548433/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 308579.62 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531032/proyecto_PF | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 376486.92 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531123/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 150358.77 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1531151/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 800000 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1552165/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |
| 255264.29 | {ctto1: {tipo_obra | {meta1: {unidad_medid: {1530990/proyecto_IN | En Ejecución | En Ejecución | En revisión de avances | |